

监理工作联系单

工程名称：新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XCYT-001

致：江苏中天科技工程有限公司施工项目部

事由：关于施工安全相关事项

内容：

- 1、材料吊装时，起重臂下方严禁站人，作业现场必须设置警示带；
- 2、厂房采光带周围需做好防护措施，须有醒目的“严禁踩踏”标志；
- 3、厂房屋顶材料堆放必须要分散放置，物料务必放置于厂房钢结构承重支撑点周围；
- 4、爬梯口需吊装东西必须搭建操作平台，安装防护措施。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：纪瑞祥

日期：2018年10月29日

注本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。