

监理工作联系单

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-20181231

致: 先能电力工程有限公司 (施工项目部)

事由: 现场施工安全管理相关事宜

内容: 现项目已并网发电, 屋面汇流箱已通电, 现场施工时必须注意安全, 预制仓、箱逆变、汇流箱均要上锁, 严禁非专业人员进行操作; 现场电缆沟未回填, 电缆已通电, 须布置安全警戒线及警示牌; 严禁在雨雪天气进行组件串线工作; 电缆敷设及材料吊运时做好安全防护措施, 施工人员安全帽必须佩带齐全。天气较冷, 做好冬季施工安全预案, 人员上下爬梯做好防滑措施。

望你部予以重视, 做好各项安全防护措施, 避免发生安全事故。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师 李金

日期: 2018年12月31日



注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存三份。

