

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目 编号：PGFD-LX-ZHJL-004

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目
施工项目部

内容：

1、所有送往检测（试验）单位的建筑工程设备、材料、试件没有取得检测机构出具的合格检测报告单，禁止将设备、材料、试件用于本建筑工程上。

2、升压站、风机基础在没有取得地基承载力报告前禁止下道工序施工。

3、升压站、风机基础灰土桩、灰土垫层严格按相关施工验收规范进行见证取样试验。

以上问题严格按国家相关规范标准实施，否则造成一切质量、安全事故有我方全部负责。

项目监理机构（盖章）：



总、专监理工程师（签字）：

[Handwritten signature]

2018 年 5 月 18 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。