

监理工作联系单

工程名称：江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目 编号：03

致：苏州高创特新能源发展股份有限公司 施工项目部

抄送：苏州华瑞新能源开发有限公司 项目部

事由：关于进场材料取样送检事宜


内容：

监理现场巡视发现进场的水泥、黄砂、石子、砖、钢筋未取样送检，现要求你单位尽快取样送检，达到设计及规范要求后施工，砌筑砂浆及混凝土严格按照检测机构出具的配合比搅拌并做试压块送检，确保工程质量，否则因质量问题造成的一切损失有你单位承担。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 5 月 5 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。