

JXMB5

监理工作联系单

工程名称：浙江中山化工集团股份有限公司小浦工业园区 3.22MW 屋顶分布式光伏并网发电项目
编号：ZHQJL-LX-001

致：湖州吉泰电力设备有限公司 施工项目部

抄送：浙江正泰新能源开发有限公司 项目部


事由：关于安全施工相关事宜

内容：

贵公司承担本期项目工程施工，涉及登高、用电、等施工作业，存在诸多不安全因素，特提出以下几点，请你公司引起重视：

1. 施工人员不得带病参与施工，如心脏病、高血压等危及生命安全的疾病。
2. 工作期间不得饮酒，休息时间不得酗酒。
3. 施工期间应做好个人安全防护措施，不得将家属带到施工现场。
4. 施工区域禁止乱拉电线，施工用电必须有持证电工操作，其他人员不得擅自操作。
配电箱需要有防水、防漏电、接地保护等功能，并有专人看护、定期巡查。
5. 危险性较大的分项工程，不得违章指挥、违规作业、野蛮操作，比如吊装作业、电气调试等。
6. 施工单位应做好管理工作。如发生以上情况，造成的人身伤害及一切经济损失，施工方应负全责。
7. 施工期间，项目经理（主管）、安全员需要在现场巡查，不可擅离岗位。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2018 年 11 月 28 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。