

监理工作联系单

工程名称：大连新重集团 1MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM6-ZH-007

致：大连盛装建设有限公司大连新重集团光伏发电项目部：

事由：

关于厂区施工安全等事宜

内容：

为保证施工安全顺利的进行，现要求你方：

1、进入现场前必须经过安全教育；每天各班组长要针对当天的工作内容做安全技术交底。

2、进入施工现场必须佩带安全帽，高空作业必须佩带安全绳，严禁低挂高用

3、电焊操作工必须穿好电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品。作业是必须备好防火器材，以防发生火灾。

4、组织相关人员定期全面检查施工现场的准备工作，包括临时设施、临电、机械设备防护等工作。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2016年12月1日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建