

监理工作联系单

工程名称: 3.5442 兆瓦分布式光伏发电项目 编号: LXD-001

致: 浙江诺欧博新材料有限公司(项目部):

为确保冬季安全施工作业,结合冬季节施工出现的不安全情况,请大家注意以下几项重点安全事项:

- 1、提醒各施工单位应合理安排作息时间,不得为赶工期随意加班加点。
- 2、提醒各施工单位对职工进行防寒防冻知识的宣传教育。
- 3、提醒各施工单位为防止高处坠落,心情不好时,身体患有高血压、心脏病,恐高症者不准进行高处作业;外脚手架、脚手板、安全网未同步跟上即安全条件不具备时,不准上高空作业。
- 4、施工现场严禁不带安全帽上岗,加强对安全防护用品佩戴使用的检查,确保劳动防护措施的真正落实。
- 5、遇严寒、大雨、雷电和六级大风时,严禁高空与室外作业。
- 6、定期进行临时用电检查,每个用电设备必须做到“一机一箱一闸一漏”的要求,配电箱要搭设防雨棚,每天下班有电工拉断电源,并检查施工现场。
- 7、施工现场电焊时,要持证上岗,要办理动火手续。在下层火花着落处要有围板栏住防止扩散,必须设置灭火器。
- 8、特别是要加强对危险源、特种设备等监管力度。从严落实严寒气候的日常监控、监督用电安全工作。
- 9、严防寒冷季节注意事宜,采取有效防控措施,严格按冬季施工方案进行施工。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 常文海

日期: 2018 年 12 月 8 日

本表一式贰份,建设单位、监理单位各一份。