

监理工作联系单

项目名称: 西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-ZTZB-007

致: 陕西大唐新能电力设计股份有限公司施工项目部

事由: 关于安全文明施工的相关事宜:

内容: 装配式结构厂房屋面逆变器支架焊接时, 四周堆放着很多碎纸箱、编织袋, 极易引起失火, 存在着较大的安全隐患; 要求施工人员立即停止电焊作业, 清理现场所有易燃物品, 配备灭火器材, 待监理检查合格后方可焊接作业。



以上内容希望施工单位引起足够重视, 类似问题如若再次发生, 将对你单位进行处罚。

项目监理部 (章):

总/专业监理工程师:



日期: 2019 年 01 月 14 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部、监理项目部各存 1 份。