

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：洛阳交运集团 2.2MWp 光伏发电工程

编号：GFDZJBM02

致：安徽三三建设工程有限公司项目部（施工单位）

主题：

桥架施工过程中质量事宜

内容：

本监理部在巡视中发现如下问题：

一、桥架支架未进行通长拉线，眼观明显弯曲，且夹具有多个未放置弹簧垫片。

二、桥架与支架固定只有一个紧固件，必须全部增加至两个，桥架接口螺栓必须全部上满。

以上内容请施工中认真执行。

抄送建设单位一份

项目监理机构

监理工程师/负责人

2019年 5 月 20 日

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位