

# 监 理 工 作 联 系 单

工程名称：洛阳交运集团 2.2MWp 光伏发电工程

编号：GFDZJBM01

致：安徽三三建设工程有限公司项目部（施工单位）

主题：

施工过程中安全事宜

内容：

目前，工程即将开始施工，你部必须做好如下安全工作：

- 一、进入施工现场必须戴好安全帽，并穿上反光背心。
- 二、加固临空临边施工作业必须系好安全带。
- 三、屋面临边必须要先设置防护再进行施工，危险源要设安全警示标识。
- 四、禁止酒后施工及打架斗殴，禁止现场吸烟。
- 五、施工垃圾要及时清理，不得屋面大小便。
- 六、每天要进行班前施工安全教育，服从业主产区内的各种规定。
- 七、临时用电必须规范，动火必须要申请作业票，作业时配备灭火装置。

以上安全交底望施工中认真执行，确保安全生产正常。

抄送建设单位一份

项目监理机构

监理工程师/负责人

2019年 1 月 1 日



填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建