

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 赫章县大山坪风电项目

编号: ZHJL-LXD-001

主送: 华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目

抄送: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

主题: 关于桩位控制点问题

内容:

工程开工前, 由业主或设计院提交测量控制点资料, 由业主、设计院、监理单位、总包单位共同测量控制点移交, 移交各方共同在测量控制桩位、移交与复核记录上签字认可, 施工单位根据测量控制点移交依据复测, 检查判明测量用的原始点是否正确确认无误, 在进行技术复核, 复核后达到测量精度要求时将复核结果报监理项目部审批。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监 (总代/副总监):

日

期: 2019年05月20日

回复意见:

同意, 督促设计院尽快进行移交测量控制桩

接收单位 (章):

接收人:

日

期:

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 1 份、项目监理存 1 份, 承包单位存 1 份。