

## 监理工作联系单

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LXD-001

致: 江苏文正工程有限公司 施工项目部

事由: 关于施工过程中注意事项

内容:

目前项目已开始施工,我方要求施工现场做好以下各项事宜

1. 所有管理人员、施工人员进场前先进行安全培训,形成文字记录;
2. 所有施工人员进入施工现场必须佩带安全帽,穿工作服;
3. 材料吊装时,作业范围外设置警戒线,屋面和地面必须有专人监督指挥;
4. 所有进场材料必须先报审监理项目部检查,符合要求才允许进场使用;
5. 天气炎热,中午、下午气温较高,合理安排施工作业时间,现场给施工人员提供足够的饮用水,项目部配备医药箱,购买常用防暑药品、应急药品。

抄送: 慈溪杭泰光伏发电有限公司 (建设单位)

项目监理部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2019 年 8 月 11 日



注: 本表一式 三 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各一份, 监理项目部存一份。