

监理工作联系单

工程名称:北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号:JXM6-ZHJL--007

主送:五洋电力建设股份有限公司

抄送:环联巨能电力工程设计有限公司

主题:关于外线塔基施工安全事宜

内容:

监理现场巡视发现石油、燃气管道线路离施工现场较近,望你单位严格按照图纸设计开挖塔杆基础,开挖时安排专人看护,并逐层开挖,发现异常或不确定时应立刻上报并做好现场保护工作,已开挖的塔杆基础四周做好安全警示带,确保施工安全,否则因此造成的一切损失由你单位自行承担。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:  徐永生

日期: 2019 年 9 月 30 日

本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建