

监理工作联系单

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号: JXM6-ZHJL-013

主送: 江苏溧阳建设集团有限公司

抄送: 淮南北鑫能源科技有限公司

主题: 关于光伏组件进场倒运、看护及安装事宜

内容:

光伏组件已进场,现要求你单位安排专人看护,确保组件不丢失,倒运组件必须做好成品保护措施,安装组件做好技术交底。搬运组件时,必须两人搬运,并做到轻拿轻放,组件安装时,严禁按压、踩踏及堆放工具,以防造成组件隐裂,否则由此造成的一切损失由你单位自行承担。

监理单位: (章)

总监理工程师: 徐耀金

日期: 2019年12月4日

本表一式 3 份,由监理单位填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理单位



扫描全能王 创建