

监理工作联系单

工程名称：昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司 1.8MW
分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-20190815

致：安徽北辰能源工程技术有限公司（施工项目部）

事由：关于组件安装施工事宜

内容：

现阶段组件已陆续进场，即将进行屋面组件安装；为确保现场施工安全及质量，请贵部施工前做好施工人员安全及技术交底；组件吊装时安排专职安全员进行现场安全管理；组件安装时严禁出现踩踏组件现象，施工工器具及其他物品严禁摆放在组件上；组件就位后进行固定，防止因大风吹落组件，出现伤人事故；阴雨天气严禁进行组件串线施工。请贵部做好相关防范工作，保证工程安全及质量。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师  12.15

日期：2019年8月15日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存三份。