

监理工作联系单

工程名称：昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司 1.8MW
分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-20190914

致：安徽北辰能源工程技术有限公司（施工项目部）

事由：关于做好并网前施工事宜

内容：

现阶段项目已进入并网阶段，并网柜现已安装完成，交流电缆已全部敷设完成。并网前请贵部及时做好设备试验调试、接地、电缆绝缘检测、组串电压电流检测等相关工作，避免发生安全事故。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2019年9月14日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存三份。