

监理工作联系单

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-LXD-008

致: 安徽臻杰建设工程有限公司 施工项目部

抄送: 合肥正泰光伏发电有限公司 项目部

主题: 安全生产监督管理与执行

内容

针对当前的厂房仓库的加固工作, 针对复工后现场的施工情况, 现要求你方做好以下几个方面的工作:

一、斜支撑焊接应做好施工现场的安全防火, 需做到施工现场配有安全员和防火措施配备齐全。(包括灭火器、防火布、接火盆、消防水带)

二、针对施工现场高空作业, 施工人员需做好安全措施。安全帽、安全带要配备齐全。施工中需注意货架、货物、消防管道及照明灯的施工安全。

三、施工过程中需做到绿色安全文明施工, 做到现场生产垃圾及时清理。施工人员应每天召开安全生产班前会议, 做好安全技术交底。

我们需以生产必须安全, 安全为了生产的方针全面落实、加强安全生产工作。

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 王立

日

期: 2018.12.26



扫描全能王 创建