

监理工作联系单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-LXD-020

致：温州乐泰光伏发电有限公司 业主项目部

事由：关于光伏区基础管桩承载力检验的事宜

内容：

光伏区已进行支架安装，根据 GB 50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》5.5 钢筋混凝土预制桩 5.5.3 施工结束后应对承载力和桩身完整性等进行检验。

我监理项目部要求对基础管桩进行检验检测，保证工程质量。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 5 月 1 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建