

GFDZJBM07：监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目 编号：DZCPSQ-ZHJL-LX-20210209

致：浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部

事由：关于桩机施工安全相关的事宜

内容：

- 1、操作人员每日桩机启动前认真检查桩头、钢丝绳、整体完好性等各项指标；
- 2、机械作业过程中时刻注意机械状态及设备工作情况，发现问题及时停止处理；
- 3、桩机作业、旋转半径、移动时，机身周围不得有人靠近或逗留；
- 4、监护人员应认真履责，施工中途不得离开；暂时离开应指定临时监护人，无监护人则暂停施工。

项目监理机构（章）：_____

总/专业监理工程师：_____李灼红

日期：2021年2月19日

本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存贰份。