

GFDZJBM07：监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目 编号：DZCPSQ-ZHJL-LX-20210223

致：浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部

事 由：关于钢柱锚栓焊接的事宜

内 容：

根据钢结构图纸中《结构设计说明》第六条第 8 点要求：钢柱安装完毕后，必须将锚栓垫板与柱底板焊牢，锚栓垫板及螺母必须进行点焊，点焊不得损伤锚栓母材。

请施工单位认真按图施工，钢柱安装完毕后必须按此要求执行。

项目监理机构（章）：_____

总/专业监理工程师：_____

日 期：_____年__月__日



本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存二份，监理项目部存贰份。