

监理工作联系单

工程名称： 浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-LXD-003

致： 嘉兴恒阳新能源科技有限公司

事由： 关于台风到来做好组件固定等事宜

内容：

台风“黑格比”将于8月3日夜间至4日凌晨正面登陆浙江省！请贵司项目现场做好防台防护措施，组件未固定尽快固定完成，未分散组件暂时不要分散放置，屋面垃圾和零配件尽快清理完成；台风到来之际屋面严禁施工，防止出现意外；检查现场已固定完成组件、压块是否存在松动，并将紧固到位。

未来将可能进入多台风天气，请实时关注天气变化，做好合理的工作安排。确保安全第一。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

王进杰

日期： 2020 年 8 月 3 日

注： 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。