

监理工作联系单

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-ZH-B001-004

主送	中国电建集团江西省电力设计院有限公司
抄送	南昌同商新能源有限公司

事由：关于春节放假施工现场安全稳定工作的相关事宜。

内容：

2021 年春节即将到来, 为确保工地放假期间人员和财产的安全, 使全体员工过一个安全、欢乐祥和的节日, 请贵项目部注意安排放假期间如下安全注意事项:

- 1、放假前针对各重点区域、重点部位做好安全检查、排查, 检查出的安全问题在放假前及时整改落实。
- 2、放假前清理生活区卫生, 所有垃圾运至指定地点堆放。房间上锁、断电、断水, 注意防火防盗, 除值守班人员外工地内严禁住人; 除值守班人员生活用水以外, 断掉施工用水和其余生活区用水。
- 3、安排好春节期间施工现场值守班人员、严格值班制度。做好值班记录, 对施工现场进行全天不间断巡查, 严禁无关人员随意进出工地。值班人员应保持手机 24 小时开机, 对于巡查中发现的问题及时向有关人员反应。
- 4、放假前闲置配电箱配电柜做到上锁、断电, 注意防电击、将断电电缆收回到库房集中管理预防电缆偷盗, 防止材料丢失, 放假前将库房等全部封存。
- 5、保证工地外围围墙夜间照明, 做到不留死角, 配备手持照明设备和备用光源, 方便值班人员巡更。
- 6、春节期间做好防火工作, 工地内禁止焚烧可燃物、杂物, 禁止燃放烟花、爆竹、天气寒冷, 值守班人员注意取暖用电安全。
- 7、制定应急方案, 定期联系了解工地情况, 。

请各项目部及时将放假期间值班人员工作安排上报建设单位项目部和监理部

项目监理部 (章)

专业监理工程师:

日期: 2021. 02. 01



注：本表由监理部填写，建设单位、承包单位各存一份，项目监理部存一份。