

监理工作联系单

工程名称: 南京国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏发电项目 编号: NJGXXNY-851-4-4-2

致: 四川渝庆建安建设工程有限公司 项目部

主题: 关于施工现场防暑降温工作的相关事宜

内容:

当先江苏省已进入至夏季施工高峰期, 盛夏高温, 根据江苏省最新天气预报发布, 近期内持续高温天气 35 摄氏度以上, 施工现场人员极易疲劳, 中暑, 为确保施工现场一线施工人员人身安全及健康, 现将有关要求通知如下:

- 1、高度重视防暑降温工作, 合理安排施工, 防止高温天气引发工人中暑和各类施工安全事故
- 2、施工现场保证凉茶供应, 配备人丹、十滴水、藿香正气水等防暑必要药品, 并适时发放降温食品饮料, 配备医疗箱等, 职工宿舍保持良好通风, 确保作业人员有一个安全、凉爽的休息环境
- 3、合理调整作息時間, 尽量避免高温时段进行露天室外登高作业, 天气预报当日达到 40 摄氏度时应停止工作, 38 摄氏度时在室外工作不超过 4 小时, 12 时至 15 时一律停止户外施工作业

针对以上事宜, 要求施工单位落实好施工现场防暑降温措施, 避开高温时间段, 合理安排现场作息时间, 特此通知。

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 苏航

日

期: 2020.08.15

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。