

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-LXD-B.1-008

致：山东电力建设第三工程有限公司沾源县平定堡镇 150MW 风电项目部

主题：关于集电线路第一、二回路电缆接头井施工事宜。

内容：

集电线路第一、二回路电缆接头井如有交叉电缆，要求贵单位必须严格按照图纸设计要求电缆上下间距达到650mm以上进行施工。否则因质量问题所造成的一切损失有各单位承担。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

2021.9.10