

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-LXD-B.1-012

致：山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部

主题：关于集电线路分支箱基础、电缆井接地扁铁施工事宜。

内容：

集电线路分支箱基础和电缆井接地扁铁要严格按照图纸设计进行施工，为防止电缆损坏和方便施工，分支箱基础接地扁铁应在电缆穿进基础前和分支箱安装就位前焊接完成，电缆井在回填掩埋前接地扁铁必须安装完成，否则后续造成的一切损失由你单位承担。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

