

监理工作联系单

工程名称：武汉光迅科技股份有限公司厂区屋顶 1818.8kWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-001

致：浙江西子联合工程有限公司 总包施工项目部

抄送：武汉博熙光伏科技有限公司 业主项目部

事由：关于安全施工相关事宜

内容：贵公司承担本项目全部工程施工，涉及登高、用电等施工作业，存在诸多不安全因素，特提出以下几点，要求贵项目部引起重视：

1. 施工人员不得带病参与施工，如心脏病、高血压等危及生命安全的疾病。
2. 工作期间不得饮酒，休息时间不得酗酒。
3. 施工期间应做好个人安全防护措施，不得将家属带到施工现场。
4. 施工区域禁止乱拉电线，施工用电必须有持证电工操作，其他人员不得擅自操作。
配电箱需要有防水、防漏电、接地保护等功能，并有专人看护、定期巡查。
5. 危险性较大的分项工程，不得违章指挥、违规作业、野蛮操作，比如吊装作业、电气调试等。
6. 进入厂区严禁吸烟，吸烟可到厂区设置的吸烟室。
7. 施工单位应做好管理工作，如发生以上情况，造成的人身伤害及一切经济损失，施工方应负全责。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师： 南玉荣

日 期： 2022 年 11 月 5 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。