

监理工作联系单

工程名称：京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目

编号：JNSH-ZHJL-LX-003

致：上海历擎机电设备有限公司施工项目部

主题：关于现场安全的相关要求

内容：

- 1、现场施工作业已开展数天，安全爬梯附近设置安全警示标牌
- 2、彩钢瓦屋面禁止人员在屋面采光带施工，对采光带拉好安全网。若安装组件则做好安全措施以方便工人安装组件施工
- 3、高处作业前应对操作人员进行安全技术交底，作业中发现安全设施有缺陷和隐患必须及时解决，危及人身安全时必须停止作业。
- 4、登高前，施工负责人应对全体人员进行现场安全教育。
- 5、高空作业用的工具、零件、材料等必须装入工具袋。上下手中不得拿物件；并必须从指定的线路上下，不得在高空投掷材料或工具等物，不准将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上；不准打闹。工作完毕应及时将工具、零星材料、零部件等一切易坠落物件清理干净，以防落下伤人，上下大型零件时，应采用可靠的起吊机具。

项目监理机构(章)：

监理工程师：

日期：2022.8.12

注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建