

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：安仁湖南万华板业5.98MW屋顶分布式光伏发电项目

编号：ARWH-ZHJL-LXD-009

致：湖北斗由耐建筑工程有限公司（施工项目部）

事由：

夏季天气比较炎热，同时雷雨天气多，生产现场存在高温、潮湿环境，极大地增加了中暑的风险。望你单位做好以下事项

1、作业现场应设置休息棚，配备防暑降温药品，并供应茶水、清凉含盐饮料、绿豆汤等。

2、高温作业时，施工人员应多喝水，每天喝1.5至2升水。出汗较多时可适当补充一些盐水，弥补人体因出汗而失去的盐分。

3、高温作业时，若出现头晕、恶心、胸闷、心悸、乏力等中暑先兆时，应立即到阴凉处休息，并服用防暑降温药品、清凉饮料等。

4、日最高气温达到35℃时，应根据生产工作情况，采取换班轮休等方法，缩短员工连续作业时间；12时到15时应尽量避免露天作业；日最高气温达到40℃时，当日应停止工作。

5、在露天作业中的固定场所，应搭设遮阳棚。

6、现场的气瓶等易燃易爆物品应有防曝晒措施。

7、职工宿舍宜统一装配空调降温，应保持通风干燥，定期清扫、消毒，保持室内整洁、卫生

请贵单位做好相关的工作安排，确保夏季施工正常进行

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



2023.7.7

注：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关