

监理工作联系单

工程名称：京能源深（苏州）能源科技有限公司（江苏凯尔生物识别科技有限公司）1MW 分布式光伏项目
编号：JNXM-JSKE-LX-001

致 江苏中房电力安装工程有限公司 施工项目部：

事由：关于现场施工相关问题

为保证项目施工质量及人员安全，现要求贵单位做好以下几点。

- 1、结合本工程施工任务做好现场安全、质量技术交底，备好安全防护用品。
- 2、随时注意天气变化，根据天气变化制定适宜的施工方法，如遇雷雨等恶劣天气时应停止室外施工。
- 3、对现场各种材料设备加强管理，防止丢失或损坏。
- 4、检查现场用电设备漏电保护器，临时用电只能从漏电保护器接引。
- 5、施工人员进场施工要求佩戴好安全帽，高空、临边作业要求系好安全带，要有安全的作业平台，每天要检查安全护具是否有破损。
- 6、加强现场施工质量管理，要求按照设计图纸及相关规范标准施工。如实际有与设计图纸不符的要求及时联系业主进行变更，不得私自更改。
- 7、每道施工工序完成后要求施工单位向监理部报验验收，否则将不允许进入下道工序施工。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：王立杰

日期：2023.4.13

注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。

监理工作联系单

工程名称：京能源深（苏州）能源科技有限公司（江苏凯尔生物识别科技有限公司）1MW 分布式光伏项目

编号：JNXM-JSKE-LX-002

致 江苏中房电力安装工程有限公司 施工项目部：

事由：关于配电房安全文明施工相关事宜

为保证配电房安装施工人员安全，现要求贵单位做好以下几点。

- 1、要求施工前做好工人安全技术交底工作。
- 2、高处施工要求工人系好安全带做好防护措施。
- 3、电缆头制作前要求和厂里配电人员沟通好关闭配电柜电源。施工人员做好防触电措施。作业前检查柜体是否带电，检查确认不带电后才能进行施工。
- 4、临时用电要求符合规范，不能乱拉乱接。
- 5、禁止工人带电施工，防止发生安全事故。
- 6、施工完成后要求柜体卫生清理干净。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。