

监理工作联系单

工程名称: 昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目

编 号: ZHJL-SW-LXD-011

主 送: 苏州亚睿光伏科技有限公司

抄 送: 中鑫上电(苏州)能源科技有限公司

主 题: 关于夏季施工安全需知相关事宜

内 容:

近日,已进入盛夏高温季节,施工现场环境温度高,工作条件相对恶劣,外业人员劳动强度大,易出现过度疲劳、中暑现象,是事故多发时期。施工作业过程中,必须做好必要的防暑降温 and 防雨防汛措施,确保高温季节施工安全。请做好以下工作:

1. 应合理安排作息時間,不得为赶工期随意加班加点,要采取“做两头、歇中间”的方法或轮换作业的办法,避免高温日照曝晒、疲劳作业和防止职工中暑。

2. 日气温达到 40℃ 以上,应当停止当日室外露天作业;日最高气温达到 37℃ 以上、40℃ 以下时,施工单位全天安排工人室外露天作业时间累计不得超过 6 小时,连续作业时间不得超过国家规定时间,且在温度最高时段 3 小时内不得安排室外露天作业;日最高气温达到 35℃ 以上、37℃ 以下时,用人单位应当采取换班轮休等方式,缩短工人连续作业时间,并且不得安排室外露天作业劳动者加班。

3. 加强对施工人员的关怀,防止施工过程中因高温天气引发工人中暑和各类生产安全事故,定期为施工一线人员发放绿豆汤、纯净水、西瓜、凉茶、藿香正气水、风油精、清凉油、仁丹、毛巾等防暑降温物品。

4. 加强现场施工人员防暑降温知识的宣传教育、预防中暑和冷却知识,及中暑急救知识,提高一线施工人员的安全意识。

5. 加强个人防护,严禁赤膊和穿拖鞋上岗,防止阳光曝晒,做好防晒措施;露天施工要避免阳光直射头部,避免皮肤直接吸收辐射热,进入施工现场要正确佩戴安全帽,高空作业要正确佩戴安全绳,同时要加强对安全防护用品佩戴使用的检查,确保劳动防护措施的真正落实。6. 为防止高处坠落,身体患有高血压、心脏病、恐高症者严禁进行高处作业;外脚手架、脚手板、安全网未同步跟上及安全条件不具备时,严禁高空作业。

7. 遇高温、大雨、雷电和六级以上大风时,禁止高处与户外作业。加强暴雨期间(尤其是夜间)对起重设备、深基坑和职工宿舍等临时设施的巡查,落实重大安全事故应急救援措施。

8. 加强施工现场临时用电安全管理,做到“三级配电,二级漏电保护”,线路必须规范

进行铺设，配电箱要搭防晒防雨棚；严禁在宿舍内使用电炉、煤炉、燃气灶。

9. 加强施工现场食品卫生防疫工作，厨房应干净卫生并配有纱门、纱窗，严格做到生、熟食分开，每天应对餐具进行高温消毒，加强饮水和食品卫生管理，严格执行食品卫生制度，避免食物变质引起的中毒。

10. 积极改善建筑工地的生产生活环境，认真执行施工现场管理规定，采取积极措施加强通风和冷却，以确保建筑工人的宿舍，食堂，厕所，淋浴等临时设施可以满足防暑和降温的需要，各类生活垃圾要每天按时清运出场，确保施工人员有良好的生活环境。

11. 加强对易燃易爆物品如油漆涂料氧气瓶等的管理，严格执行消防制度及监护制度；现场必须配备足够的灭火器材，对灭火器材的使用进行培训，制定应急措施，消除火灾隐患。

12. 施工现场电焊作业时，应穿戴好绝缘手套和绝缘鞋，使用护目面罩；氧气瓶和乙炔瓶不少于 5 米，与明火距离不少于 10 米；在下层火花着落处要清除易燃易爆物品；雷雨天气时，应停止露天焊接作业，严禁吸烟和使用明火；在使用过程中应严格遵守安全操作规程，做好防晒晒工作。

13. 加强对危大工程、特种设备等领域的安全监督，从严落实高温气候的日常监控、监督措施。

14. 对在高温季节中中暑的人员，首先应将中暑患者迅速转移至阴凉通风的地方，解开衣服、脱掉鞋子、让其平卧，头部放低，保持患者呼吸畅通；用凉水或 50%酒精擦其全身，直到皮肤发红，血管扩张以促进散热、降温；对于能饮水的患者应鼓励其多喝凉开水或其他饮料，不能饮水者，应将其及时送往医院进行治疗。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



本表一式 2 份，由监理项目部填写，施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。