

## 监理工作联系单

工程名称：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：-ZHJL-002

主送：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

抄送：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司

主题：关于吊装施工安全事宜

工程已进入密集吊装阶段，为确保施工安全，要求你单位做好以下几个方面的工作：

1·严格遵守业主方关于安全吊装的规章制度和安全吊装的规范要求。

2·吊装前要认真检查吊带和吊具的质量，发现破损或断丝及时更换或（安全范围内）降级使用。

3·现场安全员、指挥员、司索工未就位前严禁吊装。

4·吊机须做定期维护，要有维护记录。

5·吊机操作员、指挥员和屋面上的材料接收员必须保持通信畅通，无准确信号严禁吊装。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2024年12月16日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。