

监理联系单

工程名称：杭锦后旗(30+20)MW 设施农业与光伏发电一体化项目

编号：2014022LX-004

致： 四川瑞意建筑工程有限公司 （施工项目经理部）

事由： 鉴于贵部杭锦后旗项目工程已全面正常展开及工程冬季施工的特殊性，为规范文明施工及施工的有序进行，我部将于 11 月 16 日上午 8 点开展安全、文明施工及施工规范大检查。望贵部于 11 月 16 日之前做好自检工作。具体要求如下：

内容：

- 1、所有进场人员必须建立花名册并附有效身份证复印件，特种作业人员证书及操作证；
- 2、所有进场材料须有序整齐堆放；
- 3、所有生活区，配置垃圾桶，统一处理；生活区用电，用水，用火必须做到规范、专人管理，严禁私拉、私接电线；生活用水严禁乱排乱倒；
- 4、临时厕所做到围密，严禁厕纸外泄；
- 5、钢筋加工区设置安全警示围栏，加工的成品有序整齐；
- 6、搅拌站必须挂（贴）搅拌配合比；配置计量工具及安全标志；
- 7、所有临水管道不得有泄漏；
- 8、施工车辆、施工机械有序停放；
- 9、所有警示牌、标语必须保证挂（贴）牢靠；
- 10、所有临时用电需有专用配电箱并挂（贴）安全警示标志，固定临时配电箱的材料必须用绝缘材料，涉及过路的线缆、管道必须埋地处理，其它无条件的做到整齐美观并设专职人员统一管理；所有移动设备必须要有可靠的安全措施；
- 11、所有进入施工现场人员必须配带安全帽及统一工作服；
- 12、各施工方必须配备专职安全员及现场施工技术管理人员；
- 13、所有登高器具、爬梯制作要规范并配备安全防护措施；
- 14、做好现场成品保护及保温措施；
- 15、各施工方需加大现场施工及钢筋加工制作管理力度。

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

2014 年 11 月 14 日



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。