

监理通知单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

编号：017

致：信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

主题：关于现场质量事宜：

内容：监理工程师在现场巡视过程中发现，部分电缆沟内电缆下面石块太多而且未清理干净，有的地方铺砂不符合要求。汇流箱下面穿线管太短。现监理项目部要求贵单位立即对不合如一味野蛮施工，拒不整改并进行下道工序的施工所出现的质量问题由贵单位承担一切责任。



项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：徐新生

日期：2018.9.19



注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。