

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

编号: 003

致: 江苏华能建设工程集团有限公司

事由

关于现场施工质量、施工安全事宜

内容:

1、要求你单位在升压变设备基础施工的过程中, 要严格按设计图纸及规范要求施工, 做好相关原材料的复检及资料报审工作。

2、现场施工要保证工人的安全, 在高空作业时要做好工人的安全防护措施, 系好安全带。

3、用吊车吊运材料的过程中, 要有安全员在现场指挥负责, 并用安全警示绳隔离出危险区域。

李卫平 姜伟

总/专业监理工程师: 张昭武
日期: 2017 年 3 月 9 日



注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。