

(安全文明) 监 理 通 知 单

工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL-TZD11

致: 无锡军工智能电气股份有限公司无锡普利司通光伏项目部

事由: 关于高温天气安全预防、防暑相关事宜

内容:

为确保夏季高温天气施工、对现场施工人员的安全健康、你部施工现场须做好以下事宜:

- 1、认真落实政府部门对夏季施工的管理规定、并做好高温施工时段的防暑降温工作。
- 2、高温施工时个人防护用品仍然要按规定佩带。
- 3、高温红色预警信号发布时、中午高温段严禁一切户外屋面施工。
- 4、防暑降温用品要按人头发放到位、务必使现场人员人手一份。
- 5、做好夏季高温天气施工时防暑降温工作、等防范措施人员教育。
- 6、对可能出现的中暑等高温施工时的紧急情况、现场须做好应急预案、把损失降到最低。
- 7、施工应错开高温时间, 上午早上班早下班, 下午迟上班晚下班。
- 8、各个主要路口要设立安全文明警示牌。

以上问题请施工方足够重视及时消除安全隐患, 到时监理部进行事实跟踪监控复查, 督促你方落实、保证本工程安全文明施工。

请于两日内前填报回复单

抄送: 奥瑟亚(无锡)光伏科技有限公司无锡普利司通光伏项目部

监理项目(章)

总/专业监理工程师: 匡平

日期: 2017年05月28日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份