

监理工程师通知回复单

工程名称: 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: SXMB14-SG01-003

致: 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电监理项目部

我方接到编号为 HBWX-XYZ-003 的监理通知单后, 已按要求完成了
工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 1. 逆变, 箱变基础内电缆混乱, 已责令施工单位进行重新排列固定, 电缆套管已进行封堵。 2. 汇流箱及桥架出线口防封堵已完成。 3. 对项目上组件安装进行排查, 发现组件中压块未紧固, 及时紧固, 已整改完毕。

施工项目部 (章):

项目经理:

日期:



复查意见:

已复查 通知单问题已整改

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日期:

