

监理通知单回复

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目土建安装工程
编号: TZDHF008

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 TZD-008, 事由为《关于屋面木板通道问题》的监理通知单后, 已按要求做好屋面木板的固定工作, 现就通知单内回复如下。

通知内容回复:

我方接到监理部的口头通知后, 立即派人将生产准备车间屋面铺设的木板通道使用的木模板, 逐个用铁丝串起固定, 并每隔一段用木条固定在夹具上。我方同时也检查了焊装车间、总装车间的施工通道, 对有松动的地方进行了加固处理。我项目部也将遵从监理项目部和建设单位的要求, 对气候变化及时、主动的关注, 对因天气原因造成的安全风险及早做出防范措施。同时也希望监理项目部与我方项目部共同做好安全管理工作!

承包单位:

项目经理:

日期:



复查意见:

复查: 已按监理通知要求整改到位, 符合要求。

项目监理机构:

总/专业监理工程师:

日期:



本通知单及相关附件各一份。



由 扫描全能王 扫描创建