

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 华锐风电大重曲轴 1.5 兆瓦光伏项目

编号: HRFD-003

致: 衡水衡辉太阳能安装工程有限责任公司项目部

事由: 混凝土防冻措施

内容:

经现场巡视, 发现你单位支架基础浇筑完毕后, 未进行防冻措施, 由于冬季施工必须采取防冻措施, 要求你单位高度重视, 现场拆模后的支架基础全部覆盖薄膜、毛毡, 如在发现此类问题, 后续后果由你方承担。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 李金波

日期: 2018 年 1 月 8 日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。

