

监理通知回复单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JLTZ-HF-0019

致 常州正衡电力工程监理有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目
监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-ZSFZ-TZ-0019 的监理通知后，已按要求完成了
工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、我单位已按要求进行消缺整改，对导轨及夹具进行紧固，导轨连接处间隙过大问题已调整，已安排专职人员进行监管。
- 2、我单位已安排人员进行巡视，严禁坐踏组件。
- 3、我单位已按要求对 2、4 号厂房 L 型钢加固螺栓紧固进行消缺整改。

施工项目部（章）：
项目经理： 王
日期： 2019.10.25

监理项目部复查意见：

已整改

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师： 王
日期： 2019.10.26

注 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 一 份，施工项目部存 一 份。



扫描全能王 创建