

监理工程师通知单

工程名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号：JXM6-ZHJL--013

主送：江苏溧阳建设集团有限公司

抄送：环联巨能电力工程设计有限公司

事由：关于现场组件做好防护措施事宜

内容： 监理现场巡视发现，现场组件未做好防护措施，因下雨发现组件 MC4 插头有进水现象，望你单位立即整改，做好组件防护工作，确保工程质量，否则将对你单位进行经济考核，并承担由此造成的一切损失。

限贵公司当日内回复

项目监理机构：(章)

总监理工程师：徐维全

日

期：2020.1.5

北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目
监理项目部

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建