

监理工程师通知单

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLTZ-003

致：先能电力工程有限公司

事由 关于施工质量的事宜

内容

监理现场巡视发现贵方建设的大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目现场存在电缆皮破损且露凯现象。

要求贵方及时对现场进行排查，消除此类现象。对现已发现破皮处进行绝缘修复。另要求你方在 5 个工作日内对该工作单进行回复。



监理项目部(章)

总/专业监理工程师：

王朝煌

日期：2019年12月24日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。