

监 理 通 知 单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-TZD-08

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司 (施工项目部)

事由: 关于现场施工人员安全帽的问题

内容:

今我监理部在施工现场巡视发现,海原鑫源建筑有限公司多名施工人员佩戴的安全帽不符合标准,内容如下:

1、安全帽未见永久标识及产品说明(根据 GB-2811-2007 第 6 条每顶安全帽的标识由永久标识和产品说明组成)(6.1 永久标识刻印、缝制、铆固标牌、模压或注塑在帽壳上的永久性标志。必须包括)(6.2 产品说明每个安全帽均要附加一个含有下列内容的说明材料,可以使用印刷品、图册或耐磨不干胶贴等形式,提供给最终使用者)

2、安全帽材质及厚度不达标(应根据 GB-T-30041-2013-头部防护-安全帽选用)

以上问题,限你单位一日内完成整改,否则将对你单位进行相关经济考核。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日

期:



注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。



扫描全能王 创建

