

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 120MW 渔光互补光伏发电项目

编号：

致：湖南湘能楚天电力科技有限公司广西宾阳晶创一期 120MW 渔光互补光伏发电项目
施工项目部

事由：关于设备基础地基毛石填压施工工艺事宜

内容：2021 年 11 月 11 日上午 9:00，我监理人员对你部升压站施工区域进行施工巡视检查时，针对设备基础地基毛石填压施工事宜，发现施工区域内有些地方毛石堆放过多，设计要求地基毛石填压应按 500mm 一层进行逐层填压，对毛石堆放过多的地方要求进行及时处理。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：



责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日

期：



本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。