

会议纪要

编号: 001

工程名称: 青岛海誉车辆机械有限公司一期 6MW 分布式屋顶光伏发电项目 签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 4 月 18 日
会议主持人	常青		
会议主题: 现场安全文明			
<p>本次会议内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、施工方定期对工人(新进场人员上岗前)进行安全文明教育和安全交底; 2、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽, 施工人员统一工作背心; 3、禁止酒后上班, 不可穿拖鞋、凉鞋及赤膊作业; 4、施工现场严禁烟火, 按规定配备灭火器; 5、施工中严禁互相打闹、屋面上禁止跑跳, 行走时要绕开采光带; 6、脚手架通道处钢管不得露出超长影响上下行走、扶手不得漏设; 7、临边防护交圈搭设到位、并挂彩旗等醒目标志; 7、所有材料和工具堆放平稳并有防止大风刮走的措施, 不可放在临边或洞口附近; 8、施工现场不准往下或向上抛掷材料和工具等物件; 9、施工现场做到工完场清, 不乱丢垃圾, 每天下班前清除施工垃圾; 10、现场张挂好安全标识标牌, 吊运作业区设置警戒并安排安全人员旁站; 11、特种作业人员必须经专业培训, 持证上岗; 12、不得在大风天气、雨雪天气施工, 保证施工的安全和安装的准确; 			
主送单位	山东军辉建设集团有限公司		
抄送单位	即墨市正翔新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 4 月 19 日

注会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。