

5. 吊装作业及机械施工时，做好安全保障措施，无关人员不得靠近，安排专职人员指挥及安排安全员监管；
6. 做好临舍安全供电、用电管理，避免事故发生；
7. 特种作业人员必须持证上岗，非特种作业人员不得进行特种作业，确保工程安全质量；
8. 施工现场严禁吸烟，禁止酒后作业；
9. 进入现场机械做到机容机貌清洁，安全技术状况良好，安全防护装置齐全；
10. 施工现场垃圾要及时进行处理，做到人走场清；
11. 切割或焊接作业时清除周围易燃易爆物品，并配备灭火器。

主送单位	顺协盈建筑有限公司、甘肃海霖电力工程有限公司现场施工项目部		
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司现场业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司现场 监理项目部	发文时间	2017.09.06

