

会议纪要

工程名称：科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-003

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 10 月 24 日
会议主持人	唐剑		
会议主题：现场安全文明			
本次会议内容：			
1、施工方定期对工人（新进场人员上岗前）进行安全文明教育和安全交底；			
2、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽，施工人员统一工作背心；			
3、禁止酒后上班，不可穿拖鞋、凉鞋及赤膊作业；			
4、施工现场严禁烟火，按规定配备灭火器；			
5、施工中严禁互相打闹、屋面上禁止跑跳，行走时要绕开采光带；			
6、脚手架通道处钢管不得露出超长影响上下行走、扶手不得漏设；			
7、临边防护交圈搭设到位、并挂彩旗等醒目标志；			
7、所有材料和工具堆放平稳并有防止大风刮走的措施，不可放在临边或洞口附近；			
8、施工现场不准往下或向上抛掷材料和工具等物件；			
9、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；			
10、现场张挂好安全标识标牌，吊运作业区设置警戒并安排安全人员旁站；			



11、特种作业人员必须经专业培训，持证上岗；			
12、不得在大风天气、雨雪天气施工，保证施工的安全和安装的准确；			
主送单位	義和电力有限公司		
抄送单位	溧阳市优科新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 10 月 24 日

注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签 发：待磁生

日 期：2019/10/24



