

会议纪要

工程名称：六道、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目 编号：XDXGFFPXM-2-851-3-3-1

签发：罗军

| | | | | |
|--|------|------|------|-----------|
| 会议地点 | 施工现场 | | 会议时间 | 2019.1.25 |
| 会议主持人 | 苏航 | 会议主题 | 现场安全 | |
| <p>本次会议是本项目第一次安全会议，会议主要内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1、新工人进入工地前必须经安全知识教育和培训，否则不得进入施工现场操作。2、进入施工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带。3、在没有防护设施的二米高处，悬崖和陡坡施工作业必须系好安全带。4、高空作业时，不准往下或向上抛材料和工具等物件。5、不懂电器和机械的人员，严禁使用和玩弄机电设备。6、建筑材料和构件要堆放整齐稳妥，不要过高。7、危险区域要有明显标志，要采取防护措施，夜间要设红灯示警。8、在操作中，应坚守工作岗位，严禁酒后操作。不准随地大、小便，搞好环境及宿舍卫生。9、特殊工种(电工、焊工、司炉工、爆破工、起重及打桩司机和指挥、架子工、各种机动车辆司机等)必须经过有关部门专业培训考试合格发给操作证，方准独立操作。10、施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。11、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件不得擅自拆除，需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。12、施工现场的洞、坑、井架、升降口、漏斗等危险处，应有防护措施并 | | | | |

有明显标志。

13、任何人不准向下、向上乱丢材、物、垃圾、工具等。不准随意开动一切机械。操作中思想要集中。

14、不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手架上睡觉。

15、手推车装运物料，应注意平稳，掌握重心，不得猛跑或撒把溜放。

16、拆下的脚手架、钢模板、轧头或木楔、支撑要及时整理，铁钉要及时拔除。

17、不准吊篮久停空中；下班后吊篮必须放在地面处，且切断电源。

18、人字梯中间要扎牢，下部要有防滑措施，不准人坐在上面，骑马式移动。

19、恶劣的天气下如遇有暴雨、浓雾和六级以上的强风应停止室外作业，严禁从事吊装作业。

20、夜间施工必须要有充分的照明。

21、不准在宿舍里使用电炉、煤气炉、煤球炉和各种电加热器，不躺在床上吸烟。

22、施工现场要设置临时围墙和门卫，做好防盗、防火、防止破坏活动。

23、注意防火、防电、防滑、防毒。



