

监理工作报告单

致：建水县鸿辉种养殖产业有限公司

因已使用钢结构主体未进行正式验收，监理方巡查发现个别已使用羊舍基础有下沉现象。请贵司要求现场羊舍管理人员对羊舍之间简易蓄水池加强管理。禁止池内用水渗入羊舍基础内部，建议增设溢水排水沟，避免造成回填土部位羊舍基础下沉，影响后期正常使用且存在较大安全隐患。



项目监理部（章）

总、专业监理工程师： 李俊

日期： 2016.11.6

常州正衡电力工程监理有限公司



