

质量/安全活动记录

工程名称: 宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目

编号: SSFP-HDJL-002

活动时间	2018年7月120日
活动地点	宿松县2018年“十三五”第一批光伏扶贫项目监理项目部
主持人(交底)人	刘士发

内容: 现场钢筋安装安全技术交底

1. 现场人工绑扎时, 所用工具必须牢固, 掌钎子和打锤要站成斜角, 注意扔锤区域内的人和物体。切断小于30mm的钢筋, 应用钳子夹牢, 禁止用手把扶, 并在外侧设置防护箱笼罩或朝向无人区。

2. 多人合运钢筋, 起、落、转、停动作要一致, 人工上下传送不得在同一直线上。钢筋堆放要分散、稳当, 防止倾倒和塌落。

3. 在高空、沿墙边绑扎钢筋和安装骨架, 须搭设脚手架和马道。

4. 绑扎立柱、墙体钢筋, 不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4m以内, 重量不大, 可在地面或楼面绑扎, 整体竖起; 柱筋在4m以上, 应搭设工作台。柱梁骨架应用临时支撑拉牢, 以防倾倒。

5. 绑扎基础钢筋时, 应按施工设计规定摆放钢筋支架或马凳架起上部钢筋, 不得任意减少支架或马凳。

6. 绑扎高处建筑的圈梁、挑檐、外墙、边柱钢筋, 应搭设外架或安全网。绑扎时挂安全带。

7. 起吊钢筋骨架, 下方禁止站人, 必须待骨架降落到离地1m以下始准靠近, 就位支撑后方可摘钩。

8. 搬运短钢筋应使用箩筐, 吊运超长钢筋应加横担, 捆绑钢筋应使用钢丝绳千斤头, 严禁用铁丝, 禁止用单根千斤头或绳索绑吊。

9. 吊运在楼层边沿、绑扎钢筋, 应注意不要靠近和碰撞电线。并注意与裸体电线的安全距离(1kV以下 $\geq 4m$; 1-10kV $\geq 6m$)。

10. 夜间施工灯光要充足, 不准把灯具挂在竖起的钢筋

参加人(签字)

赵晓红 丁立 刘士发
 王会

