

安全活动记录

项目名称：大成县 15MW 光伏发电项目

编号：DCGF/CZZH/AQ/003

主持人	王智义	时间	2016 年 9 月 18 日 15 时至 16 时
记录人	王乐乐	地点	大成县 15MW 光伏发电项目部
应参加人数	8	缺席人员名单：	
实参加人数	8		

活动内容：

- 1、机械设备施工时应持证上岗，施工时设置安全警戒线，防止非施工人员入内，且需设置安全员现场监护；
- 2、高空作业需佩戴安全带，且不得抛掷工具和材料，需设置安全员进行监护；
- 3、临电操作人员必须持证上岗，现场临电配电箱需按“三级配电二级保护”及“一机、一箱、一闸、一漏”规范要求设置，外场配电箱需加装防雨棚。且所有电气设备需可靠接地；
- 4、交通安全首先司机应持证上岗，严禁酒后驾驶，对车辆应定期保养等；
- 5、现场设置停车区，严禁车辆随意停放；
- 6、施工现场需做好安全标示牌；
- 7、配电箱内走线需整齐，导线压接要牢固；
- 8、进入施工现场后要遵章守纪，做好个人劳动安全防护。

问题反馈及落实措施：

已按要求整改完成

批复意见：

施工作业中应加强隐患排查，施工单位安全员加强安全巡查工作。王智义